

Vụ Bản, ngày 09 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
(6 tháng đầu năm 2020)

Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đế

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

- Đã Báo cáo các kỳ trước;
- Các nội dung điều chỉnh dự án gồm:

+ Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hoàn thành năm 2020, theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

+ Điều chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương 14,787 tỷ; Phần còn lại bố trí từ ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi của công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản và các nguồn vốn hợp pháp khác, theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tình hình thực hiện dự án:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

+ Các công việc đã thực hiện gồm các hạng mục: Xây nhà trạm bơm; nhà quản lý; xây tường bao trạm bơm; trạm bơm dã chiến; bể xả, bể hút, kênh dẫn; kè cửa ra; cầu vớt rác; đê quai; công xả qua đê; kênh tưới Bắc Đế; kênh tưới Nam Đế; nạo vét và lát tấm kênh tiêu chính; nạo vét kênh tiêu nhánh N1.

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng: Ước tính 45 tỷ đồng

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:

+ Đã được cấp vốn đến 31/12/2019 là: 15,087 tỷ đồng

+ Kế hoạch cấp năm 2020 là: 4,020 tỷ đồng

+ Đã giải ngân đến 30/6/2020 là: 15,087 tỷ đồng

1.4. Chất lượng công việc đạt được: Nhà thầu thi công đảm bảo đúng các qui định trong công tác quản lý dự án; Chủ đầu tư, tư vấn giám sát luôn có mặt ở công trường 24/24h. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm định chất lượng là công ty CPTV và chuyển giao công nghệ Trường Sinh để kiểm định kịp thời các hạng mục công trình trong quá trình thực hiện dự án;

1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án: Chưa có khối lượng phát sinh

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án: Do không bố trí được nguồn vốn theo kế hoạch nên dự án phải điều chỉnh nguồn vốn theo Quyết định số

2514/QĐ-UBND ngày 12/11/2019; và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

2. Công tác quản lý dự án:

2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: Hoàn thành dự án trong năm 2020.

2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: Quý III lắp máy bơm để vận hành và hoàn thành các hạng mục còn lại trong quý IV năm 2020.

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu: Thi công bị chậm tiến độ vì không được cấp đủ vốn theo kế hoạch ban đầu.

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: Chất lượng công trình đảm bảo theo các qui định của nhà nước;

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Công ty luôn Báo cáo chính xác, trung thực kịp thời theo yêu cầu của các sở ban ngành liên quan;

3.2. Xử lý thông tin báo cáo: Việc xử lý các thông tin báo cáo luôn kịp thời khi công ty nhận được các yêu cầu liên quan đến dự án;

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: Trong quá trình thực hiện dự án đến nay chưa nảy sinh các vướng mắc gì;

III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tình hình thực hiện dự án: Do khó khăn về nguồn vốn chưa cấp đủ theo kế hoạch nên đến nay một số hạng mục như: Hoàn thiện nhà quản lý, nhà trạm bơm, xây dựng các công trình trên kênh tưới, kênh tiêu, vẫn chưa hoàn thành; Và đặc biệt vẫn chưa lắp được máy bơm để vận hành phục vụ sản xuất;

2. Công tác quản lý dự án: Tuân thủ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Nghị định, văn bản liên quan;

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Việc xử lý các thông tin báo cáo luôn kịp thời khi công ty nhận được các yêu cầu liên quan đến dự án;

IV. KIẾN NGHỊ

- Trạm bơm Đέ là công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai khu vực ngoài bối độc lập không có công trình khác hỗ trợ, nên rất cần được thi công khẩn trương để đưa vào phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Kính đề nghị UBND tỉnh, sở KH&ĐT bố trí đủ vốn để chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai, hoàn thành dự án đưa công trình vào phục vụ sản xuất.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Cty



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Văn Hùng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

TIÊN DỰ ÁN: CÁI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM BƠM ĐÉ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên KTC TTL Vụ Bản

Địa điểm thực hiện: Xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

Tổng mức đầu tư: 106.204.604.000 đồng

Tổng dự toán: 106.204.604 đồng

Kế hoạch vốn trong năm của dự án: 4.020.000.000 đồng

Lũy kế kinh phí cho dự án: 19.107.000.000 đồng

STT	Tên gói thầu	Giá trị	Nguồn vốn	Tiền độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giải ngân	Thất thoát, lỗ phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú
					Giá trị thực hiện	Giải ngân					
1	Thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đé	70,758 tỷ	Ngân sách trung ương; ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ giá dịch vụ công: 2014 - Khởi công: 2014 - Hoàn thiện: 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác	0	0	45 tỷ	15,087 tỷ	0		Năm 2020	